

Maîtres d'œuvre :

Cabinet UGUET
1125 Avenue de la Boisse
73000 CHAMBERY

Maître d'ouvrage :

COMMUNE DE LES MOLLETES
Mairie
738000 LES MOLLETES

PROCES-VERBAL DE REUNION DE TRAVAUX N°7

Aménagement et sécurisation de la traversée du chef-lieu RD202

Réunion en date du mercredi 23 juillet 2014 à 08h30 en mairie.

Fonctions	Intervenants	Participants	Téléphone Fax	P	E	D	CPR
Maître d'ouvrage	Mairie de LES MOLLETES	Mr le Maire	mairie.lesmollettes@wanadoo.fr	X		X	X
		M. ROCIPON	bernard.rocipon@bbox.fr	X		X	X
Maîtres d'œuvre	Cabinet UGUET APS	M. BRASIER	r.brasier@uguet.fr			X	
		M. VOIGNIER	j.voignier@uguet.fr	X		X	X
Entreprise	EIFFAGE	M.BARRET	didier.barret@eiffage.com	X		X	X
	DEBERNARDI'S (cotraitant EIFFAGE)	M.RABATEL	nrabatel.debernardis@orange.fr	X		X	X
CSPS	ALPES CONTROLES	M LAUP	jlaup@alpes-controles.fr			X	X

P : Présent E : Excusé D : Diffusion CPR : Convoqué prochaine réunion

**Prochaine réunion : mercredi 30 juillet à
8h30 sur chantier**

1 **Observations sur le PV précédent**

RAS.

2 **Avancement des travaux, planning**

Planning :

Fin des travaux prévue dernière semaine de juillet au vue des intempéries.
(dates d'intempéries à transmettre)

Enrobés rouges prévus le 1^{er} août.

Phasage :

Travaux sous demi-chaussée avec alternat sous feu (clignotant le soir).

Ph 1 : demi-chaussée côté nouveaux logements

Ph2 : demi-chaussée côté abri-bus

Ph3 : Tapis sur chaussée complète

Avancement :

- Reprise des bordures type P au niveau de la fontaine en cours.
- Rabotage de chaussée.
- Reprise du drain EP du riverain.

Semaine courante :

- CC2 à finir entre riverains.
- Résine sur bordures
- Reprise des bordures type P au niveau de la fontaine à finir.
- Rabotage de chaussée.
- Découpe de l'enrobé piéton devant entrée riverains
- Aiguillage des TPC en traversée de voirie à réaliser avant enrobés
- Réalisation des enrobés noirs (25/07)
- Stabilisé à partir du 28/07
- Cunette béton devant entrée riverain à réaliser au droit du plateau traversant.
- Fosses d'arbres à réaliser.

3 Aspect administratifs et transmission de documents

Sous-traitance envisagée :

- câblage et éclairage public : ETDE.
 - Signalisation : Proximark.
 - Espaces verts : Gonthier.
- DC4 en cours (non transmises)**

Arrêtés de circulation : transmis.

EXE : transmis par EIFFAGE à UGUET. Validé par UGUET.

4 Points techniques

Plantation des arbres à l'automne (période trop tardive au printemps) -> Mise en réserve à prévoir

Modification de la prise en charge du caniveau-grille prévu initialement par une cunette béton en limite du riverain.

Modification des plantations en raison de la position de la conduite AEP.

Arbre maintenu en tête des stationnements et nouvel arbre positionné à proximité de l'arrêt de bus (position exacte tracée en réunion).

Essais de plaques concluants : Résultats à transmettre par mail.

Bordure devant rampant à reprendre.

Rallonge de la gargouille de la fontaine à réaliser par la commune (éclaboussures sur stabilisé en continu)

Agréments / matériaux :

Modification de la crosse de l'éclairage public prévu au marché.(crosse LAM, moins-value de 100€ HT / mat)

RAL chois par la commune : 5003 .

5 CSPS

Niveau 3 : Pas de PPSPS ; Notice simplifiée à réaliser.

Installation de chantier et stockage en face des pépinières Piaget (accord des pépinières).

Pas de bungalow de réunion ni de panneau de chantier.

WC Chimique positionné à côté de la fontaine

6 Ordonnancement – Pilotage - Coordination

Mur riverain réalisé hors crépi, photos de l'évolution à réaliser par la commune.

7 Points en suspens – Divers

Réunions hebdomadaires le mercredi matin à 8h30.

8 Intempéries

Nombre de jours d'intempéries déclaré : 0 jour.

Fait à Chambéry,
Le 28 juillet 2014.
J.VOIGNIER

Le présent compte rendu est accepté s'il n'est pas fait d'observations par écrit dans un délai de huit jours.