

Maîtres d'œuvre :

Cabinet UGUET  
1125 Avenue de la Boisse  
73000 CHAMBERY

Maître d'ouvrage :

COMMUNE DE LES MOLLETES  
Mairie  
738000 LES MOLLETES

## PROCES-VERBAL DE REUNION DE TRAVAUX N°1

### Aménagement et sécurisation de la traversée du chef-lieu RD202

Réunion en date du lundi 2 juin 2014 à 08h30 en mairie.

| Fonctions        | Intervenants                            | Participants | Téléphone<br>Fax               | P | E | D | CPR |
|------------------|---|--------------|--------------------------------|---|---|---|-----|
| Maître d'ouvrage | Mairie de LES MOLLETES                  | Mr le Maire  | mairie.lesmollettes@wanadoo.fr |   |   | X | X   |
|                  |   | M. ROCIPON   | bernard.rocipon@bbox.fr        | X |   | X | X   |
| Maîtres d'œuvre  | Cabinet UGUET<br>APS                    | M. BRASIER   | r.brasier@uguet.fr             |   |   | X |     |
|                  |   | M. VOIGNIER  | j.voignier@uguet.fr            | X |   | X | X   |
| Entreprise       | EIFFAGE                                 | M.BARRET     | didier.barret@eiffage.com      | X |   | X | X   |
|                  | DEBERNARDI'S<br>(cotraitant<br>EIFFAGE) | M.RABATEL    | nrabatel.debernardis@orange.fr | X |   | X | X   |
| CSPS             | ALPES<br>CONTROLES                      | M LAUP       | jlaup@alpes-controles.fr       |   |   | X | X   |

P : Présent    E : Excusé    D : Diffusion    CPR : Convoqué prochaine réunion

**Prochaine réunion : mercredi 11 juin à 8h30  
sur chantier**

#### 1 **Observations sur le PV précédent**

RAS.

#### 2 **Avancement des travaux, planning**

##### Planning :

Planning à mettre à jour pour transmission au Cabinet UGUET pour validation.

##### Phasage :

Travaux sous demi-chaussée avec alternat sous feu (clignotant le soir).

Ph 1 : demi-chaussée côté nouveaux logements

Ph2 : demi-chaussée côté abri-bus

Ph3 : Tapis sur chaussée complète

##### Démarrage :

Démarrage des travaux: jeudi 29 mai 2014.

Avancement :

- Décapage trottoir phase 1
- Traversées de voirie en cours + poses grilles EP

Semaine courante :

- Fin du décapage trottoir phase 1
- Fin des traversées de voirie en cours + poses grilles EP
- Pose des bordures en chantier filant.

**3 Aspect administratifs et transmission de documents**

Notification : transmise.

OS : à transmettre par Uguet

DICT : reçus

Sous-traitance envisagée :

- câblage et éclairage public : ETDE.
- Signalisation : Proximark.
- Espaces verts : Gonthier.  
→ DC4 en cours (non transmises)

Arrêtés de circulation : en cours.

EXE : transmis par EIFFAGE à UGUET. Validé par UGUET.  
Intégrer l'évacuation de la fontaine (EP) au plan des réseaux.

**4 Points techniques**

Constat d'huissier réalisé.

Photos du mur riverain à mettre à jour.

Evacuation des matériaux à décharger derrière la salle polyvalente -> Nivellement des remblais à faire au préalable par Debernardis.

Plantation des arbres à l'automne (période trop tardive au printemps) -> Mise en réserve à prévoir

Souhait de la commune de conserver les barrières bus -> Dépose à faire avec soin.

Souhait de la commune d'enfourer les réseaux FT aériens : rapprochement de la commune avec Ph. PONS pour préconisation puis devis dans un second temps par Eiffage.

Modification de la prise en charge des venues d'eau des barbacanes prévues initialement par un caniveau type CC2 et une grille concave en tête.

Agréments / matériaux :

Souhait de proposition d'une variante sur l'éclairage public par Eiffage. -> A transmettre par mail à Uguet.

**5 CSPS**

Niveau 3 : Pas de PPSPS ; Notice simplifiée à réaliser.

Installation de chantier et stockage en face des pépinières Piaget (accord des pépinières).

Pas de bungalow de réunion ni de panneau de chantier.

WC Chimique positionné à côté de la fontaine

**6 Ordonnancement – Pilotage - Coordination**

Mur riverain réalisé hors crépi, photos de l'évolution à réaliser par la commune.

Ramassage scolaire à prendre en compte (2 fois par jour).

**7 Points en suspens – Divers**

Réunions hebdomadaires le mercredi matin à 8h30.

**8 Intempéries**

Nombre de jours d'intempéries déclaré : 0 jour.

Fait à Chambéry,  
Le 04 juin 2014.  
J.VOIGNIER

---

Le présent compte rendu est accepté s'il n'est pas fait d'observations par écrit dans un délai de huit jours.